INFORME DE INSPECCIÓN

APOSTADERO MUNICIPIO MANEIRO ESTADO NUEVA ESPARTA

AMARILIS GUKOVSKY

INDICE

1. Resumen..... **3**
2. Objeto del Informe..... **3**
3. Alcance..... **4**
4. Desarrollo Metodológico..... **4**
5. Desarrollo..... **4**
6. Antecedentes..... **4**
7. Descripción de los trabajos..... **5**
8. Conclusiones..... **10**
9. Recomendaciones..... **10**
10. Bibliografía..... **11**

1. RESUMEN

El primer arribo de maquinaria e inicio de obra de la fase principal de construcción para los Town House, se realizó en marzo de 2016. En esa última semana el esfuerzo se enfocó principalmente al desmalezamiento del área comprendida para la construcción de los mismos y de las obras preliminares previstas en la construcción.

En cuanto a las obras civiles, se inició el conformado y nivelación del terreno para el tanque de almacenamiento de agua potable. Adicionalmente se efectuó la excavación de 2.5m de profundidad en el área prevista para el mismo, así como la excavación para la viga de riostra del muro perimetral que delimita el área que comprende el terreno en su totalidad.

En relación a los documentos del proyecto, de acuerdo con la información suministrada por la parte interesada referida a su objetivo específico social, legal y económico se formalizó la entrega de parte de los documentos que solicita la providencia administrativa para la ocupación del terreno y afectación del recurso, con el aval o firma de la alcaldía de la zona.

No se evidencia un cronograma de ejecución de obra, así como las actas pertinentes a los efectos de ejecución, por lo que se debe realizar y ajustar, conforme al inicio real del proyecto, el cual debió concordar a la extensión financiera contemplada del mismo según lo acordado en el contrato vigente. Igualmente se verifico el estado actual del área de terreno intervenida en la consecución del proyecto acordado y de acuerdo con Las Normas Venezolanas para sus efectos.

2. OBJETO DEL INFORME

En fecha 16 de septiembre de 2016, Amarilis Gukovsky, propietaria del lote de terreno ubicado en el Municipio Silva en el Caserío Guerra (APOSTADERO), en el sitio denominado “Algodones” o “Vicuare”, Jurisdicción del Municipio Autónomo Maneiro del Estado Nueva Esparta, se pone en contacto con el Ingeniero que suscribe requiriendo Inspección Visual y Asesoramiento Técnico para resolver el objeto que se describe a continuación.

El objeto de la inspección es comprobar el estado de los trabajos pertinentes en la construcción –con prioridad y preferencia- de dos edificaciones, así como un local comercial de aproximadamente 60 m^2.

3. ALCANCE

Se tiene como centro, garantizar que la obra se construya de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas, requiriéndose como un servicio de apoyo, la ejecución de ensayos de control de calidad y la inspección administrativa; la cual conlleva, además: control de programas de trabajo por el ente constructor de la ejecución de la obra.

4. DESARROLLO METODOLÓGICO

La inspección realizada al lote de terreno para la construcción de dos edificaciones previstas (EP) así como de un establecimiento comercial (EC), se llevó a cabo mediante inspección visual y compendio de información descrito en el contrato condicionado.
Durante la inspección se ejecutaron las siguientes actividades:

- Inspección visual del lote de terreno en general.
- Inspección visual y recorrido de la excavación perimetral para la viga riostra del muro.
- Inspección visual del estado físico de la excavación perimetral para la viga de riostra.
- Inspección visual de la excavación y colocación del acero de refuerzo para el tanque de agua de concreto armado en EC.
- Inspección visual del estado físico del terreno una vez concluidos los avances de obra a que ha sido sometido EP.

5. ANTECEDENTES

En marzo de 2016 se inician operaciones de desmalezamiento, replanteo del terreno y excavación para viga de riostra del muro perimetral así como la excavación y armado del acero de refuerzo para el tanque de agua de concreto armado. Una vez concluidas estas actividades desarrolladas, no ha habido otra intervención de ejecución de obra.

No se contó con los documentos básicos necesarios para la interpretación del proyecto en ejecución, tales como; actas, memorias descriptivas, planos, cronogramas de actividades, etc. Se sustenta la base del informe con el contrato establecido entre las partes interesadas.

6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Se trata de un lote de terreno de 2655,30 m^2, tal como está mencionado en catastro. De los cuales 2001,31 m^2 corresponden a la ejecución del establecimiento comercial (EC) y 653,99 m^2 a las dos edificaciones previstas (EP). Se indicará en los siguientes puntos los trabajos realizados en los mismos.

6.1 INSPECCIÓN VISUAL Y DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO

Para la descripción de lo observado se indicará en primer lugar que en EC y en EP existe maleza producto del tiempo sin registrarse operación alguna referida a la ejecución de obra en el lote de terreno en cuestión; después de haberse realizado los primeros trabajos iniciales; tal como evidencian los antecedentes descritos anteriormente además de esta comprobación.

No se observa un apropiado trabajo de las terrazas para las EP y EC, lo que conlleva a determinar que los trabajos realizados solo se centraron en los aspectos más básicos considerándolos como preliminares; ya que no se tuvo acceso a los documentos que sustentan el proyecto, tal como son las memorias descriptivas y los planos.





Figura 1. Lote de terreno vista general.



Figura 2. Lote de terreno vista general complementaria a la figura 1.

Se observa igualmente la excavación básica necesaria para la elaboración de la viga de riostra correspondiente al muro perimetral que ostentara la EC y EP respectivamente.



Figura 3. Excavación para viga de riostra de muro perimetral, para EP.



Figura 4. Excavación para viga de riostra de muro perimetral, lateral entre EC y EP, perimetral a EC.



Figura 5. Excavación para viga de riostra perimetral a EC.

La excavación realizada para la viga de riostra del muro perimetral, muestra evidente deterioro producto del tiempo, así como maleza, restos de basura y material del suelo depositado en la misma producto del arrastre por la lluvia y el viento. En el EC se observó la construcción de una excavación para tanque de agua, que además presenta la colocación del acero de refuerzo que accede a la conformación de la estructura de concreto armado del mismo.



Detalladamente se observa por efectos de reología presente en la estructura que contiene el acero; gran proporción de óxido producto del tiempo en que ha estado expuesto a la intemperie y a otros factores que intervienen en ese deterioro.

Se comprende que estas observaciones, se derivan del lapso sin intervención de las ejecuciones de obra pertinentes en el caso.



Figura 6. Armado del acero de refuerzo para el tanque de agua para EC.

7. CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos, relacionados con la ejecución de las obras previstas en el contrato de venta condicionado para elaboración de las EP y EC se concluye lo siguiente:

. Durante la auscultación visual se observaron deterioros en los trabajos realizados producto de la reología que se presenta cuando las construcciones no se concluyen o no se mantienen.

. La excavación para la viga de riostra perimetral del muro presenta deficiencias físicas producto de las acciones externas climáticas a que ha sido expuesta por la no continuidad de los trabajos pertinentes.

. Se observó durante el recorrido del lote de terreno, el crecimiento de maleza y acumulación de desperdicios, producto del abandono en la ejecución de la obra.

8. RECOMENDACIONES

De acuerdo a las consideraciones antes expuestas y lo observado en situ se debe corregir los elementos que constituyen el restablecimiento de las obras básicas necesarias para dar cumplimiento a la ejecución de las EP y EC.

Igualmente se debe corregir la excavación perimetral para la viga de riostra del muro ya que la misma en las condiciones encontradas durante la inspección no son las adecuadas para una efectiva construcción.

Vinculado a los aspectos antes señalados se debe replantear el terreno siguiendo las especificaciones técnicas pertinentes para la consecución de las obras previstas como la EP y EC de acuerdo con el proyecto.

9. BIBLIOGRAFÍA

Mata, L., (2003), Manual de Inspección y residencia de obras. Sociedad venezolana de ingenieros civiles, Caracas, Venezuela: SOVINCIV

Norma COVENIN 2000-2:1999, Sector construcción: Medición y codificación de partidas para estudios, proyectos y construcción. Parte II: Edificaciones. Suplemento de la Norma COVENIN- MINDUR 2000/II. A-92

Queda dispuesto a consideración de la parte interesada el cumplimiento en mejora de la ejecución de la obra y libra de toda responsabilidad al técnico que suscribe, amparado por el Código de Ética Profesional; de los criterios y recomendaciones que actúan en dicho proyecto.

Esp. Ing. Diego G. Zambrano C.
CIV 158031
04143862551
Email- ing.diego19@gmail.com